

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2023年度

项目名称		灌云县妇幼保健院新建项目		建设/运营单位（盖章）		灌云县妇幼保健计划生育服务中心		
国家重大项目库代码		2018-320723-83-01-526812		地债管理系统项目编码		P19320723-0002		
项目累计发行专项债券总额（亿元）			2.8		项目已实际使用专项债券总额（亿元）			2.8
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成灌云县妇幼保健院新建项目总工程量90%			完成灌云县妇幼保健院新建项目总工程量90%				
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况						
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据	
过程	资金管理	资金到位率	100%	100%	6	6	实际收到债券资金	
		资金使用合规性	合规	合规	6	6	债券资金使用合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	7	7	管理制度健全	
		制度执行有效性	有效	有效	6	6	按照管理制度执行	
产出	数量指标	取得建设项目立项批复	取得	取得	6	6	取得建设项目立项批复	
	质量指标	工程设计质量达标率	达标	达标	6	6	工程设计质量达标	
		工程设计内容	合格	合格	6	6	工程设计内容合格	
	时效指标	工程完成及时性	及时	及时	6	6	工程完成及时	
		项目进度落实	项目按工程进度落实	按工程进度推进	6	6	项目按工程进度落实	
	成本指标	概算超支率	0	0	6	6	概算未超支	
效益	经济效益	合理控制工程造价	合格	合格	6	6	工程造价合理	
	社会效益	提供技术服务工作	提供	提供	6	6	提供技术服务工作	
	可持续发展	强化医疗卫生职责	合格	合格	7	7	医疗卫生职责落实	
满意度	服务对象满意度	参建单位满意度	满意	满意	7	7	满建单位满意	
	人民群众满意度	人民群众满意度	满意	满意	7	7	人民群众满意	
总计					100	100		
自评偏差原因及改进措施	无							
项目主管部门复核意见	 部门负责人：  部门：（盖章） 							
财政分管处（科）室复核意见	处（科）室负责人  处（科）室：（盖章） 							
财政绩效处（科）室复核意见	处（科）室负责人：  处（科）室：（盖章） 							
财政债务处（科）室重点监控整改情况	处（科）室负责人：  处（科）室：（盖章） 							



江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告


(灌云县妇幼保健院新建项目)

一、项目情况

(一) 项目概况

根据国务院《卫生机构管理条例》、国务院办公厅《关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020年)的通知》、《关于加强生育全程基本医疗保健服务的若干意见》、《省卫生计生委关于做好新形势下妇幼健康服务工作的指导意见》(苏卫妇幼〔2015〕1号)、《江苏省“十四五”妇幼健康事业发展规划》(苏卫妇幼〔2021〕9号)等文件精神,以及《国家卫生计生委办公厅关于印发三级和二级妇幼保健院评审标准实施细则(2016年版)的通知》(国卫办妇幼发〔2016〕36号)、《妇幼保健机构管理办法》、《医疗机构基本标准》(2017版)、《关于印发江苏省三级妇幼保健院现场验收细则的通知》(苏卫妇幼〔2020〕14号)等实施要求,为满足全面放开三孩政策及人民群众对优质妇幼健康服务日益增长的需求,设立灌云县妇幼保健院。

2017年,灌云县卫健委启动灌云县妇幼保健院建设申请,2019年5月,立项申请批复,2020年9月开工建设,新保健院按三级妇幼保健院标准规划建设,地址位于长安大道北,韶山路东,云



台大道西（公安业务大楼西侧），总投资 4.03 亿元，占地 72.6 亩，规划床位 480 张，建筑面积 6.5 万平方米。其中地上面积约 5.5 万平方米，地下面积约 1 万平方米，主要包括医疗业务用房、办公用房、地下停车库（防空地下室 3226 平米、医疗救护站 1418 平米）、以及医院智能化信息化工程，5954 平米医疗净化工程：手术室、产房、实验室、静配中心、供应中心。

（二）绩效目标。2024 年 12 月底前实现投用，预计 2025 年底 2026 年初完成二级妇幼专科保健院建设。

二、评价情况

灌云县妇幼保健院作为公益性、综合性的公共卫生医疗机构，主要承担全县妇女保健、儿童保健、孕产保健、计划生育技术等健康服务和管理；按规定提供基本医疗救治服务；协助主管部门制定妇幼健康政策、技术规范 and 规章制度；受主管部门委托，对辖区内下级机构开展业务指导、培训等职责。是健康灌云的重要组成部分，投用后将弥补了我县卫生健康服务短板，平衡优化医疗资源布局，改善东城区就医环境，满足城市发展需求，极大的提升我县提升妇幼健康服务能力，满足人民群众高质量妇幼健康需求。

三、项目绩效。

近期目标：2024 年 12 月底前实现投用。

远期目标：建立“保健+临床”，特色专科为主，全科为辅，公共卫生引领，全生命周期守护的妇幼人文医院。优化灌云县东城区医疗资源的

同时，辐射周边地区，有一定的经济效益。

四、存在问题。

灌云县妇幼保健院作为公益性、综合性的公共卫生医疗机构，建设资金主要来源于政府投入，现阶段，建设及开院运营所需资金缺口较大。

五、有关建议。

请政府及相关行政部门加强政策支持，促使保健院尽快投用（已建快4年，未竣工），产生社会及经济效益。

六、相关信息

详见江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表。

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2023年度

项目名称	医疗净化及智慧物流工程		建设/运营单位（盖章）	灌云县妇幼保健院计划生育服务中心				
国家重大项目库代码	2112-320723-04-01-651421		地债管理系统项目编码	P21320723-0020				
项目累计发行专项债券总额（亿元）		0.41		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		0.41		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成灌云县妇幼保健院新建项目总工程量80%			完成灌云县妇幼保健院新建项目总工程量80%				
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况						
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据	
过程	资金管理	资金到位率	100%	49%	6	6	实际收到债券资金	
		资金使用合规性	合规	合规	6	6	债券资金使用合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	7	7	管理制度健全	
		制度执行有效性	有效	有效	6	6	按照管理制度执行	
产出	数量指标	取得建设项目立项批复	取得	取得	6	6	取得建设项目立项批复	
	质量指标	工程设计质量达标率	达标	达标	6	6	工程设计质量达标	
		工程设计内容	合格	合格	6	6	工程设计内容合格	
	时效指标	工程完成及时性	及时	及时	6	6	工程完成及时	
		项目筹备及时性	及时	及时	6	6	工程完成及时	
	成本指标	概算超支率	0	0	6	6	项目按工程进度落实	
效益	经济效益	合理控制工程造价	合格	合格	6	6	概算未超支	
	社会效益	提供技术服务工作	提供	提供	6	6	工程造价合理	
	可持续发展	强化医疗卫生职责	合格	合格	7	7	提供技术服务工作	
满意度	服务对象满意度	参建单位满意度	满意	满意	7	7	医疗卫生职责落实	
	人民群众满意度	人民群众满意度	满意	满意	7	7	参建单位满意	
总计						100	100	人民群众满意
自评偏差原因及改进措施	无							
项目主管部门复核意见	部门负责人：[签名] 部门：[盖章]							
财政分管处（科）室复核意见	处（科）室负责人：[签名] 处（科）室：[盖章]							
财政绩效处（科）室复核意见	处（科）室负责人：[签名] 处（科）室：[盖章]							
财政债务处（科）室重点监控整改情况	处（科）室负责人：[签名] 处（科）室：[盖章]							



江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(医疗净化及智慧物流工程)



一、项目情况

(一) 项目概况

灌云县妇幼保健院按三级妇幼保健院标准规划建设，地址位于长安大道北，韶山路东，云台大道西（公安业务大楼西侧），占地 72.6 亩，规划床位 480 张，建筑面积 6.5 万平米。随着妇幼保健院新建项目的实施，与之配套的医疗综合楼-住院楼的医疗净化及智慧物流工程建设也将进入立项实施阶段。该项目总投资 5300 万元，其中医疗净化工程 5954 平方米，包括一楼供应室 721 平方米；二楼检验科、血库、新生儿科共 2075 平方米；三楼静配中心、病理科、分娩中心共 1953 平方米；四层手术室 1205 平方米进行医疗净化提升工程。配套智慧物流 19 台工作站货物转运设备、系统等采购；购置安装：无影灯、手术床、麻醉塔、外科塔等医用设备、供应室设备；医用气体供应系统建设等。

(二) 绩效目标

2024 年 10 月底前实现安装调试投用。

二、评价情况

灌云县妇幼保健院医疗净化及智慧物流工程按国家行业建设标准设计，对妇幼保健院医疗综合楼-住院楼 1-4 层有关医疗科室



进行净化系统建设,另外为1-12层共19台工作站点进行中型箱式物流系统建设,为强化医院基础设施建设,为区域社会发展提供可靠的医疗保障,满足当地群众多层次、多元化的疾病治疗需求。

三、项目绩效

现智慧物流工程已经完成安装工作,医疗净化工程已经完成98%的安装工程,预计8月底之前完成全部安装,10月底前完成调试投用。

四、存在问题

由于室外配电工程没有招标,相关设备即使安装也无法调试(临时用电,电容不够)。

五、有关建议






请政府及相关行政部门尽快落实灌云县妇幼保健院室外配电工程招投标,以便医疗净化及智慧物流工程进行设备调试,以利于更好的服务下一步的医院开院工作。

六、相关信息

详见江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表。

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2023年度

项目名称		连云港灌河港区燕尾作业区码头三期工程			建设/运营单位（盖章）		灌云县临港产业区管理办公室	
国家重大项目库代码		2211-320723-89-01-383910			地债管理系统项目编码		P16320723-0011	
项目累计发行专项债券总额（亿元）		1.5			项目已实际使用专项债券总额（亿元）		1.5	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目水工部分建设完成				引桥现浇横梁完成；PHC桩沉桩、钢管桩防撞墩沉桩钻孔灌注桩、完成；预制构件完成93%。码头现浇下横梁完成70%。靠船构件安装75%；码头上横梁完成30%。纵梁安装完成35%。面板安装完成25%。			
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况						
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据	
过程	资金管理	指标1：项目建设资金到位	100%	100%	10	10	银行回单	
		指标2：预算执行率	100%	100%	5	5	银行回单	
		指标3：资金使用合规性	100%	100%	5	5	资金审批流程	
	组织实施	指标1：管理制度健全性	健全	健全	5	5	《江苏燕尾港口有限公司安全生产台账管理制度》 《江苏燕尾港口有限公司工程质量回访及保修制度》 《江苏燕尾港口有限公司工序验收分部验收制度》 《江苏燕尾港口有限公司施工组织设计审批制度》	
产出	数量指标	指标1：完成设计工程量	完成	完成	5	5	验收单	
	质量指标	指标1：分部分项验收合格	100%	100%	5	5	验收单	
		指标2：质量达标率	100%	100%	5	5	验收单	
	时效指标	指标1：工程按期完成率	100%	100%	5	5	验收单	
成本指标	指标1：成本节约率(不含土地费和前期费)	3%	3%	5	5	审计报告		
效益	经济效益	指标1：内部收益率	26%	26%	5	5	未运营，暂按满分预估	
		指标2：投资回收期	≤20年	≤20年	5	5	未运营，暂按满分预估	
	社会效益	指标1：施工安全事故	未发生	未发生	10	10	未发生	
		指标2：农名工欠薪情况	未发生	未发生	10	10	未发生	
	生态效益	指标1：环保工程总投资	不低于500万元	0%	5	5	尚未到该施工阶段	
可持续发展	指标2：项目施工扬尘抑制效果	噪声、水污染等	有效	5	5	水雾喷淋设备		
满意度	服务对象满意度	指标1：满足码头要求	显著	达标	5	5	未运营，暂按满分预估	
		指标1：公众对本项目建设的投诉	≥90%	满意	5	5	未运营，暂按满分预估	
总计					100	100		
自评偏差原因及改进措施		无偏差						
项目主管部门复核意见		 						
财政分管处（科）室复核意见								
财政绩效处（科）室复核意见								
财政债务处（科）室重点监控整改情况								



附件 7

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(连云港港灌河港区燕尾作业区码头三期工程)

一、项目情况

(一)项目概况

连云港港灌河港区燕尾作业区码头三期工程项目属于在建项目，项目代码：2211-320723-89-01-581376，立项审批手续齐全，批准文号(灌行审投资备〔2022〕310号)。截至2023年5月份工程按期开展施工。

项目基本情况：2022年11月22日取得江苏省投资备案证。建设地点为连云港港灌河港区燕尾作业区二期工程下游。码头岸线位于连云港港灌河港区燕尾作业区。

项目建设内容及债券投向：项目建设内容为新建1个5万吨级粮油专用泊位和1个5万吨级通用泊位，码头泊位总长550m，宽度35m，共布置3座引桥与陆域相连。陆域用地总面积687.4亩，主要布置植物油、粮食、镍矿、钢材、木材及其他件杂货的堆场、仓库和生产辅助设施。码头设计年吞吐量457万吨。

项目总投资为人民币8.30615亿元。项目资金来源包括：一是财政资金安排1.5亿元；二是自筹资金6.80615亿元。



(二)绩效目标

项目建设期为20个月，项目开工日期2023年5月18日，计划于2025年1月建设完成。根据港口作业包干费及堆存保管费收入进行测算，债券存续期内总收益预计17.85477亿元，本期债券存续期内收益预计12.4745亿元。本项目能够实现收益与融资自求平衡。

二、评价情况

(一)项目特点分析

该项目建设投资额较大，使用期限较长。因此工程造价和工程质量需要建设单位做好预算控制及工程管理。该项目为续建项目，环评、岸线使用证、初设审查、施工图审查等手续均于2017年和2018年办理完成。项目施工、监理、审计、检测等参建单位进驻现场，开始项目建设工作，因此2023年绩效评价要点主要在建设过程管理的合规性。

(二)评价思路方法

本项目绩效评价会以科学公正、统筹兼顾的原则，采用定性和定量指标相结合，分析评价标准采用项目计划、法规制度要求等，通过比较，确定最终评价结果。

(三)评价工作情况

该项目组织了项目管理人员、财务人员组合的绩效评价小组，对项目资金管理及使用、项目完成时效、社会效益等进行了检查，并对项目生态影响及服务满意度进行了调查，



按照财政绩效评价要求，设计了项目资金绩效年度自评价情况表，并对绩效指标逐项核查。

(四)绩效评价结论

经核查，连云港港灌河港区燕尾作业区码头三期工程项目绩效评价得分100分，评价等级为优。具体见附件。

三、项目绩效

项目前期调研，形成可行性论证材料，组织专家论证。项目立项后，狠抓项目管理，从工程质量到施工进度，严格按照招标文件签署施工合同，规范资金使用，充分发挥了政府专项债的对港口关于民生项目建设的支持拉动作用。

四、存在问题

无。

五、有关建议

无。

六、相关信息

详见江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表。

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2023年度



项目名称		灌云县城区雨污分流工程项目			建设/运营单位（盖章）		灌云县住房和城乡建设局	
国家重大项目库代码		2019-320723-48-01-557952			地债管理系统项目编号		P19320723-0034	
项目累计发行专项债券总额（亿元）				1.85		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		1.85
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成建设路、振兴路、兴云路、向阳路、南京西路、胜利路、幸福大道等7条道路雨污分流改造及道路提升改造，新建排水管网51km，检查井1200座、污水提升泵站6座。				已全部完成			
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况						评分依据
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分		
过程	资金管理	指标1：资金投入	年度计划完成	年度计划完成	5	5	按资金使用情况	
		指标2：资金合规性	合规	合规	5	5	按资金使用方向	
	组织实施	指标1：管理制度健全性	健全	健全	5	5	按管理有效性	
		指标2：制度执行有效性	有效	有效	5	5	按管理有效性	
产出	数量指标	指标1：建设雨污分流管道网长度	51km	51km	10	10	按工程实施情况	
		指标2：建设检查井数量	1200座	1200座	8	8	按工程实施情况	
		指标3：建设污水井数量	20座	20座	8	8	按工程实施情况	
		指标4：改造泵站数量	6座	6座	8	8	按工程实施情况	
	质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	10	10	按工程实施情况	
	时效指标	指标1：建设及时性	及时	及时	5	5	按资金使用情况	
	成本指标	指标1：DN300PE管材，DN400PE管材	约为600元/米，约为800元/米	合理	5	5	按资金使用情况	
效益	社会效益	指标1：对县城区雨污水管道混接改造	改造	改造	8	8	按水质环境情况	
	生态效益	指标1：改善水质	改善	改善	8	8	居民反馈	
	可持续发展	指标1：使用寿命	50年	50年	5	5	居民反馈	
满意度	服务对象满意度	指标1：居民满意度	≥90%	85%	5	5	居民反馈	
				总计		100		99
自评偏差原因及改进措施								
项目主管部门复核意见		部门负责人：[Signature] 部门：（盖章）						
财政分管处（科室）复核意见		处（科）室负责人：[Signature] 处（科）室：（盖章）						
财政绩效处（科室）复核意见		处（科）室负责人：[Signature] 处（科）室：（盖章）						
财政债务处（科室）重点监控整改情况		处（科）室负责人：[Signature] 处（科）室：（盖章）						



备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，对项目单位提供数据的真实性、准确性负责；
 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件等方面，对项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的意见建议；
 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况；
 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。



江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(灌云县城区雨污分流工程项目)

一、项目情况

(一) 项目概况

项目名称：灌云县城区雨污分流工程。计划为建设路、振兴路、兴云路、向阳路、南京西路、胜利路、幸福大道等 7 条道路进行雨污分流改造。主要建设雨污分流管网 51 千米、检查井 1200 座、污水井 20 座、提升泵站 6 座及配套设施。

项目背景：消除县城区管网污水直排口，提升城区污水收集量，切实改善城区污水收集处理能力。

项目的实施主要内容：1、新建雨污水管网，消除城市管网空白区；2、道路提升改造。

实施方式：项目建设主体为灌云县住房和城乡建设局，项目采取公开招投标的方式。

资金投入和使用情况：项目总投资 3.8 亿元，资金主要来源为专项债券资金，已使用专项债券资金 1.85 亿元。

(二) 绩效目标

完成建设路、振兴路、兴云路、向阳路、南京西路、胜利路、幸福大道等 7 条道路雨污分流改造。主要建设雨污分流管



网 51 千米、检查井 1200 座、污水井 20 座、提升泵站 6 座及配套
套设施。

二、评价情况

（一）项目特点分析

雨污分流工程的顺利实施将有效的消除城区管网空白区，建设雨污分流管网 51 千米、检查井 1200 座、污水井 20 座、提升泵站 6 座及配套设施。有力提升城区污水收集量，切实改善城区污水收集处理能力。

（三）评价思路方法

评价指标体系有四个部分组成：过程、产出、效益、满意度。这四个部分细分为二级指标、三级指标。在评价指标的基础上，依照评价体系重点考虑和关注项目内容和完成事项。

（四）评价工作情况

对照设置的考核体系及评分依据逐项跟踪评价，评价实际完成情况。

（五）绩效评价结论

对照评价标准，逐项对各项指标进行评价，灌云县 2023 年城区雨污分流工程建设项目自评价得分为 99 分。

三、项目绩效

按期完成建设路、振兴路、兴云路、向阳路、南京西路、胜利路、幸福大道等 7 条道路雨污分流改造工程。主要建设雨污分流管网 51 千米、检查井 1200 座、污水井 20 座、提升泵站 6 座

及配套设施。有效的消除城区管网空白区，切实改善城区污水收集处理能力。



四、存在问题

施工难度大，地下管线复杂影响工程推进。

五、有关建议

- 1、为雨污分流工程项目资金提供政策性补助。
- 2、为雨污分流工程建设工作提供技术性帮助和指导。

六、相关信息

详见江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表。

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2023年度

项目名称		灌云县2023年老旧小区改造工程		建设/运营单位（盖章）		灌云县住房和城乡建设局		
国家重大项目库代码		2210-320723-04-01-116940		地债管理系统项目编号		P22320723-0009		
项目累计发行专项债券总额（亿元）			0.34		项目已实际使用专项债券总额（亿元）			0.34
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目完工			项目完工				
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况						
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据	
过程	资金管理	资金到位率	100%	100%	7	7	2023年收到资金	
		资金使用合规性	合规	合规	7	7	按管理要求依规使用	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	7	7	管理制度健全性	
		制度执行有效性	有效	有效	7	7	按照管理制度执行	
产出	数量指标	取得建设项目立项批复	取得	取得	7	7	2022年取得建设项目立项批复	
	质量指标	工程设计质量达标率	达标	达标	7	7	工程设计质量达标	
		工程设计内容	合格	合格	7	7	工程设计内容合格	
	时效指标	设计完成及时性	及时	及时	6	6	设计完成相对及时	
		项目筹备及时性	及时	及时	6	6	项目筹备及时	
		项目进度落实	按工程进度推进	按工程进度推进	6	6	项目落实进度	
成本指标	概算超支率	0%	0%	6	6	概算超支		
效益	经济效益	合理控制工程造价	合格	合格	6	6	工程造价控制	
	社会效益	改善居住条件	改善	改善	7	7	改善居住条件	
	可持续发展	强化安全职责	合格	合格	7	7	安全职责落实	
满意度	服务对象满意度	居民满意度	90%	90%	7	7	满意度	
总计					100	100		
自评偏差原因及改进措施								
项目主管部门 复核意见		部门负责人：[签字] 部门：（盖章）						
财政分管处（科） 室复核意见		处（科）室负责人：[签字] 处（科）室：（盖章）						
财政绩效处（科） 室复核意见		处（科）室负责人：[签字] 处（科）室：（盖章）						
财政债务处（科） 室重点监控整改情况		处（科）室负责人：[签字] 处（科）室：（盖章）						

- 备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责；
2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的
意见建议；
3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况；
4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列评分公式。

附件 7

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(灌云县 2023 年老旧小区改造工程)



一、项目情况

灌云县 2023 年老旧小区改造项目，项目主要对灌云县伊山镇 20 个老旧小区进行改造，包括农行家属区、县政府家属区、东门河沿河商住楼、老灌中家属区、糖果厂家属区、新民路北商住楼、伊新路东侧住宅楼、通用机械厂住宅楼、连旋机厂住宅楼、烟草局家属区、原农商行家属区、电子机械厂家属区、五金公司家属区、通用机械厂家属区、电大家属区、向阳桥西北侧沿街商住楼、向阳桥西南侧沿街商住楼、国税局家属区，华鑫佳园、建安宿舍楼主要改造内容包括房屋主体改造、公共设施改造、水电气改造，涉及建筑面积 16.63 万平方米，惠及户数 1395 户，共 49 栋，项目投资额约 4350 万元。

二、评价情况

本项目积极响应国家政策，大力推进灌云县老旧小区改造，落实国家和地方相关文件精神。从调研的直观视觉效果来看，改造项目的外部环境有明显改善，外墙面全部翻新，小区更加美观。原来老化的楼道、楼梯等公共设施得到修复和更新，小区整体环境更加美丽宜居。从水电等基础设施来看，居民的生

活品质有所改善，如弱电改造、水电改造等。本项目的建设能将老旧小区改造的成果惠及到更多百姓，利于推动和谐社会的建设，更好的体现以人为本的执政理念。

三、项目绩效

老旧小区改造项目工程纳入基本建设程序，严格执行国家关于建设工程项目的管理规定和建设标准，建立城镇老旧小区质量安全监管机制，加强改造工程项目施工、监理及验收监管，委托质监部门全程跟踪，严把工程“质量关”、“安全关”，确保工程质量。

为加强对城镇老旧小区改造项目的监督管理，做好老旧小区改造项目时序调度工作，我局对改造项目的工程进度、工程质量、竣工验收、资金使用管理、群众满意度等情况随机进行抽查，确保施工单位落实工程质量责任，严格执行基本建设程序 and 标准规范。老旧小区改造指挥部坚持改造过程严监管，在项目质量、安全、进度等方面有监理、居民义务监督员等跟踪监督把关，在项目招标文件、施工合同、监理合同中对项目监理单位、项目经理违约、施工单位违约等均制定了奖惩措施。

四、存在问题

一是老旧小区改造大部分都是沿街（路）单体楼，平时没有物业服务企业进行维护，业主对日常卫生不够重视，随意性太强，容易导致卫生环境脏乱，车辆乱停乱放现象的发生；二是部分改造对象配合的积极性不高，特别是在改造过程中会对

私搭乱建进行拆除，居民切身利益得到损失，不愿意配合拆除，导致工程推进缓慢。

五、有关建议

一是规范项目工程改造内容及标准。老旧小区改造缺乏统一的标准，从而使同一标段项目的改造内容千差万别，容易导致实际改造内容的随意性，为此，应加强项目改造内容的审核，加快改造内容标准的制定。

二是明确项目改造目标，严防改造形式化。项目管理部门需谨记老旧小区改造的目标是“着力改善居住条件、生活环境和功能品质，推动住有所居向住有宜居迈进，加快建设美丽宜居住区，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感”，而非完成一项面子工程。

三是加强项目组织管理的规范性。一方面按照“十四五”规划逐步实现改造目标，保证规划与实施内容的一致性。

六、相关信息

详见江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表。

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2023年度

项目名称		灌云县城市污水处理提质增效项目			建设/运营单位（盖章）		灌云县住房和城乡建设局		
国家重大项目库代码		2102-320723-04-01-405078			地债管理系统项目编号		P21320723-0018		
项目累计发行专项债券总额（亿元）				0.68		项目已实际使用专项债券总额（亿元）			0.68
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成1#、3#、4#、6#达标区建设					已完成			
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况							
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据		
过程	资金管理	指标1：资金投入	年度计划完成	年度计划完成	4	4	按资金使用情况		
		指标2：资金合规性	合规	合规	5	5	按资金使用方向		
	组织实施	指标1：管理制度健全性	健全	健全	5	5	按管理有效性		
		指标2：制度执行有效性	有效	有效	5	5	按管理有效性		
产出	数量指标	指标1：城市完成“污水处理提质增效达标区”的建设任务（个数）的完成率	100%	100%	7	7	按工程实施情况		
		指标2：城市完成“污水处理提质增效达标区”的建设任务（个数）的面积完成率	100%	100%	7	7	按工程实施情况		
		指标3：建成排水管网GIS系统，并建成排水管网数据库	建成	建成	8	8	按工程实施情况		
	质量指标	指标1：新建配水管符合设计要求	符合	符合	5	5	按工程实施情况		
	时效指标	指标1：完成小区雨污分流改造施工	完成	完成	5	5	按工程实施情况		
		指标2：完成配水管网施工	完成	完成	5	5	按工程实施情况		
	成本指标	指标1：DN300PE管道	约600元/米	约600元/米	4	4	按资金使用情况		
		指标2：DN400PE管材	约800元/米	约800元/米	4	4	按资金使用情况		
		指标3：塑料成品井	约500元/个	约500元/个	4	4	按资金使用情况		
	效益	社会效益	指标1：消除污水直排口	消除	消除	7	7	按水质环境情况	
生态效益		指标1：对小区内部进行雨污分流	分流	分流	7	7	按水质环境情况		
		指标2：改善水环境	改善	改善	6	6	按水质环境情况		
可持续发展	指标1：管网寿命	50年	50年	7	7	按建成验收情况			
满意度	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	85%	5	4	居民反馈		
总计									
自评偏差原因及改进措施									
项目主管部门复核意见	部门负责人：  部门：（盖章） 								
财政分管处（科）室复核意见	处（科）室负责人：  处（科）室：（盖章） 								
财政绩效处（科）室复核意见	处（科）室负责人：  处（科）室：（盖章） 								
财政债务处（科）室重点监控整改情况	处（科）室负责人：  处（科）室：（盖章） 								

备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责；
 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进度等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的意见建议；
 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况；
 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。

附件 7

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(灌云县城市污水处理提质增效项目)



一、项目情况

(一) 项目概况

项目名称:灌云县城市污水处理工程。我县建成区面积 27.9 平方公里,划分为 9 个达标区进行示范建设,建设县级城市排水管网 GIS 系统,基本消除城市建设区污水直排口。2023 年完成 1#、3#、4#、6#达标区建设任务,总面积 8.18 平方公里。

项目背景:消除城市建成区污水直排口,城市生活污水收集量和集中收集率较上年均有大幅提升,污水处理量由 2676.55 万吨提升至 2707.54 万吨,污水集中收集率由 2022 年度 38.68% 提升至 2023 年度 59.1%,城市水环境显著改善,排水管网 GIS 系统及时动态更新。

项目的实施主要内容: 1、管网工程; 2、达标区建设。

实施方式:项目建设主体为灌云县住房和城乡建设局,项目采取公开招投标的方式。

资金投入和使用情况:项目总投资 2.13 亿元,资金主要来源为专项债券资金,已使用专项债券资金 0.68 亿元。

(二) 绩效目标

项目总体目标：我县建成区面积 27.9 平方公里，划分为 9 个达标区进行示范建设，建设县级城市排水管网 GIS 系统，基本消除城市建设区污水直排口。

阶段性目标：完成 1#、3#、4#、6# 达标区建设任务，总面积 8.18 平方公里。

二、评价情况

（一）项目特点分析

城市污水处理工程的顺利实施将有效的消除城市建成区污水直排口，大幅提升城市生活污水收集量和集中收集率，污水处理量由 1542.44 万吨提升至 1973.44 万吨，集中收集率由 22.3% 提升至 38.68%，显著改善城市水环境，排水管网 GIS 系统及时动态更新。

（二）评价思路方法

评价指标体系有四个部分组成：过程、产出、效益、满意度。这四个部分细分为二级指标、三级指标。在评价指标的基础上，依照评价体系重点考虑和关注项目内容和完成事项。

（三）评价工作情况

对照设置的考核体系及评分依据逐项跟踪平价，评价实际完成情况。

（四）绩效评价结论

对照评价标准，逐项对各项指标进行评价，灌云县 2023 年城市污水处理工程建设项目自评价得分为 99 分。

三、项目绩效

按期完成 1#、3#、4#、6#达标区建设任务，完成 8.18 平方公里的管网排查、清淤、测绘、地理信息系统建立工作，基本消除达标区内污水直排口。

四、存在问题

施工难度大，地下管线复杂影响工程推进。

五、有关建议

- 1、为城市污水处理工程项目资金提供政策性补助。
- 2、为城市污水处理工程建设工作提供技术性帮助和指导。


六、相关信息

详见江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表。



江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2023年度

项目名称		2022年度镇街污水管网提升工程			建设/运营单位（盖章）		灌云县水务集团有限公司	
国家重大项目库代码		2202-320723-04-01-285457			地债管理系统项目编码		P22320723-0004	
项目累计发行专项债券总额（亿元）		0.52			项目已实际使用专项债券总额（亿元）		0.52	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目建设			完成项目建设任务				
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况						
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据	
过程	资金管理	资金到位率	100%	0.22亿	5	5	资金到位率	
		资金使用合规性	合规	0.22亿	5	5	资金使用合规率	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	5	5	管理制度建设情况	
		制度执行有效性	有效	有效	5	5	制度执行情况	
产出	数量指标	建设污水管网公里数	40公里	40公里	10	10	实际建设污水管网公里数	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	工程验收合格率	
	时效指标	工程建设的及时性	及时	实际完成	10	10	完成100%	
	成本指标	预算每公里成本	60万元/公里	55万元/公里	10	10	公里建设费用小于预算费用	
效益	经济效益	建成的的管网投入使用	按计划收取租金	达到预期效益	10	10	收取管网使用租赁费用	
	社会效益	完善区域配套设施，提高城市精神文明建设	提高	达到预期效益	5	5	区域配套设施完善情况	
	生态效益	提升项目区域污水收集能力，改善环境	改善	达到预期效益	5	5	该区域居民的人居环境、生产和生活环境改善情况	
	可持续发展	制定长效管理机制	有效	基本达到	5	4	辖区内污水收集能力	
满意度	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥90%	≥90%	15	15	辖区内群众满意度	
总计					100	99		
自评偏差原因及改进措施	无							
项目主管部门复核意见	 部门负责人：[签名] 部门：（盖章）							
财政分管处（科）室复核意见	 处（科）室负责人：[签名] 处（科）室：（盖章）							
财政绩效处（科）室复核意见	 处（科）室负责人：[签名] 处（科）室：（盖章）							
财政债务处（科）室重点监控整改情况	 处（科）室负责人：[签名] 处（科）室：（盖章）							



附件 7



江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(2022 年度镇街污水管网提升工程)

一、项目情况

(一) 项目概况

项目名称：2022 年度镇街污水管网提升工程二期

项目预计时间：2023 年 5 月—2022 年 12 月

项目建设单位：灌云县水务集团有限公司

项目建设内容：为提升灌云县镇街污水管网运行能力，切实保护人居环境，灌云县水务集团有限公司拟在伊山镇、侍庄街道、东王集镇、杨集镇、图河镇、圩丰镇、四队镇、同兴镇、下车镇、小伊镇、南岗镇、龙苴镇、洋桥农场 13 个街镇建设污水管网提升工程。本项目建设内容为新建污水管网 207.99km、检查井 6174 座、泵站及路面恢复等配套工程。项目匡算总投资 15503 万元。资金来源为单位自筹和发行债券，其中：项目资本金为 10303 万元，2022 年发行债券 3000 万元，2023 年发行债券 2200 万元。项目预计收入包括租赁费收入。

(二) 绩效目标

总体目标：

1、进一步完善辖区各镇街污水管网提升功能，大大提升了



项目区域污水收集能力。改善了该区域居民的人居环境、生产和生活环境，有利于改善当地的人文环境，使当地居民直接受益。

2、新项目的实施，带来的是整个区域的环境提升，完善区域配套设施，从而使得各镇街环境美化提高了城市精神文明建设。

年度目标：

各镇街污水管网顺利开工，按照进度及时施工并完成验收。

二、评价情况

（一）项目特点分析

良好的人居环境，是农民群众的深切期盼。是农村发展的宝贵财富，是乡情乡愁的重要寄托。中央农村工作会议研究部署2023年“三农”工作，强调要扎实推进乡村建设，以农村人居环境政治提升为抓手，立足现有村庄基础，重点加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，加快城乡融合发展，逐步使农村具备基本现代生活条件。

改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，是推进乡村全面振兴的一项重要任务。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视农村人居环境政治。近年来，农村人居环境整治工作加快推进，各地村容村貌发生很大变化，呈现出生态宜居、乡风文明的生动图景。

通过镇街污水管网提升改造，提升居民的幸福指数，提升区



域整体环境、提升居民生活环境。根据本项目以上主要特点，绩效评价的要点，主要集中在工程的过程管理；投入产出效益方面的评估；以及惠民、提升居民满意度几个主要方面展开。

（二）评价思路方法

工程项目重点关注完工或进度与计划的比较，评价原则上有关数据指标的，尽量用数据比较，无数据的定性指标，主要考虑社会效益以及居民的满意度，做到定性定量相结合。主要绩效指标分析如下：

1.资金管理：2022年镇街污水提升工程二期项目专项债券资金到位及使用=2023年债券实际到位金额、实际使用资金，该指标权重分10分，实际得分10分。

2.组织实施：管理制度健全性和制度执行有效率。该指标权重分10分，实际得分10分。

3.数量指标：2023年完成计划污水管网提升工程40公里。该指标权重分10分，实际得分10分。

4.质量指标：2022年度污水管网提升工程二期质量符合施工规范，工程验收合格率100%。该指标权重分10分，实际得分10分。

5.时效指标：2022年度镇街污水提升工程二期项目在预计的施工时限内完成项目建设。该指标权重分10分，实际得分10分。

6.成本指标：2022年度镇街污水提升工程二期项目建设费用不超过项目预算。该指标权重分10分，实际得分10分。



7. 经济效益：2022 年度镇街污水提升工程二期项目符合预期的经济效益。该指标权重分 10 分，实际得分 10 分。

8. 社会效益：2022 年度镇街污水提升工程二期项目改善了该区域居民的人居环境、生产和生活环境。该指标权重分 5 分，实际得分 5 分。

9. 生态效益：2022 年度镇街污水提升工程二期项目已经完成实施，污水收集正常，取得良好效果提高美化了各镇街的人居环境。该指标权重分 5 分，实际得分 5 分。

10. 可持续发展：该项目提升辖区内污水收集能力。该指标权重分 5 分，实际得分 4 分。

11. 服务对象满意度：该项目实施后，居民的满意度为 90%。该指标权重分 15 分，实际得分 15 分。

（三）评价工作情况

2022 年度镇街污水提升工程二期项目实际情况：总投资 2200 万，工期 240 天，计划开始时间 2023 年 5 月份，计划 2022 年 12 月底完成，目前已完工。已经完成东王集镇、龙苴镇、南岗镇、侍庄街道、四队镇、同兴镇、图河镇、圩丰镇、下车镇、杨集镇、伊山镇、小伊镇等 12 个镇街的污水管网二期提升项目。

（四）绩效评价结论

经自我评价，2022 镇街污水管网提升工程二期项目专项债券资金评分为 99 分，评价等级为优秀。

三、项目绩效



污水管网工程作为一项环境治理项目，其本身并不产生直接的经济效益，但该工程建成后可提高城市的水环境质量，减轻污水排放所造成的污染危害。将服务范围内的污水通过污水管网输送到污水处理设施处理后排放，可消除污水排放对环境的污染，保护市民的身体健康，由此产生的间接经济效益尚无法做出定量计算，但可以肯定的讲，其间接经济效益是巨大的。

污水管网工程的实施，对于预防和控制各种传染病，提高居民健康水平，起到重要作用。同时还可提高城市发展速度，拓展城市发展空间，扩大和完善城市功能，将为灌云县乡镇经济发展提供必备的基础条件，也为经济发展创造良好的投资环境。

镇街污水管网提升工程是一项惠民工程，是一项为老百姓办实事工程，更是政府推进和谐社会建设的一项重要举措。此项目完工后整个自然村的公用配套设施明显改善，居民赖以生存的生态环境和人文环境有了质的飞跃，脏乱差的现象得到整治，环境面貌焕然一新，村民的获得感和幸福感大幅提高。

四、存在问题

无。

五、有关建议

无。

六、相关信息

详见江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表。

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(连云港至宿迁高速公路徐圩至灌云段)

一、项目情况

(一) 项目概况

连云港至宿迁高速公路位于江苏省北部，起自连云港徐圩，经灌云、沐阳，止于宿迁，是江苏省“十五射六纵十横”高速公路网规划（2017-2035年）中的“横三线”（编号S16，简称连宿高速）。其串联沈海高速、长深高速、京沪高速和新（沂）扬（州）高速等多条纵向高速公路，并与连霍高速共同形成东陇海地区高速公路双通道，是国家“十纵十横”综合运输大通道中的“横五线”陆桥运输通道的组成部分，也是对国家高速公路网的重要补充。

连云港至宿迁高速公路徐圩至灌云段是连云港至宿迁高速公路重要组成部分，路线起自徐圩新区方洋路与228国道交叉处，止于灌云县小伊镇本线与长深高速公路交叉处，项目路线全长约40.653公里。全线按双向四车道高速公路标准建设。投资概算约90.61亿元，投资主体、建设主体分别为江苏交控下属江苏连宿高速公路有限公司、江苏省交通工程建设局。其中：资本金占总投资的60%，金额为54.36亿元；剩余36.24亿元建设资金均通过项目配套融资方式解决。

项目建设计划总工期3年，江苏省发展和改革委员会分别于2020年8月批复了可行性研究报告（苏发改基础〔2020〕961号）、2021年3月批复了初步设计（苏发改基础〔2021〕302号）。

项目建设工期为3年，于2022年5月开工建设，计划于2025年5月建成通车。截至2024年6月，项目累计共拨付56.537亿元，其中：资本金35.2980亿元、江苏交控财务公司电子承兑汇票1.012亿元、银行借款20.227亿元，工程进度顺利，资金保障率100%。

（二）绩效目标

1、总体目标

贯彻落实习近平总书记关于重点工程建设“精品工程、样板工程、平安工程、廉洁工程”指示批示精神，按照交通运输部、省交通运输厅、省交通工程建设局关于交通强国建设试点平安百年品质工程、交通运输现代化示范区建设品质交通标志性工程等方面工作统一部署要求，以“标准化、绿色化、信息化”为核心，落实“优质耐久、安全舒适、经济环保、社会认可”的品质工程建设目标，聚焦“研究提出新一代十车道高速公路扩建品质建造技术体系”、“探索打造全省首例‘绿色低碳’高速公路”、“创新驱动高速公路扩建数字智慧关键技术体系”三大方面重点攻关，全面开展平安百年品质工程创建示范工作，实现“打造十车道高速公路扩建样板性工程、争创绿色低碳数字化建设示范性工程、创建交通工程标准化党建引领性工程”的建设目标，引领新时期交通

基础设施建设发展典型样板。

2、阶段性目标

- (1) 确保年度申请专项债券全部用于本项目建设。
- (2) 加强投资计划执行和落实，完成项目年度投资计划任务。

二、评价情况

(一) 项目特点分析

连云港至宿迁高速公路徐圩至灌云段对完善区域高速公路网，提升陆桥综合运输通道能力，完善港口、机场等集疏运体系，促进城镇化发展和沿线产业园区开发，推进“一带一路”、淮河生态经济带和江苏自由贸易区的建设，对我省打造交通强国建设先行区、建成现代综合交通网络体系提供有力支撑，对我省高质量发展走在全国前列具有重要意义，具有公益属性。

(二) 评价思路方法

1、资金到位率：连云港至宿迁高速公路徐圩至灌云段资金到位率=地方政府专项债券实际到位金额/地方政府专项债券申请金额*100%=100%;该指标权重5分，实际得分5分。

2、资金执行率：连云港至宿迁高速公路徐圩至灌云段资金执行率=地方政府专项债券实际到位金额/地方政府专项债券申请金额*100%=100%;该指标权重5分，实际得分5分。

3、资金使用合规性：资金使用符合规范，该项专项债券资金专用于2023年度连云港至宿迁高速公路徐圩至灌云段项目，资金拨付有完整的审批程序和手续，专款专用，符合监管要求。

该指标权重分5分，实际得分5分。

4、管理制度健全性：2023年度连云港至宿迁高速公路徐圩至灌云段项目有合法、合规、适用的项目管理制度。该指标权重分5分，实际得分5分。

5、制度执行有效性：2023年度连云港至宿迁高速公路徐圩至灌云段项目按照相关的法律法规和管理规定执行，制度执行有效，资料保管齐全。该指标权重分5分，实际得分5分。

6、实际完成率：按照2023年工作进度，实际完成率100%。该指标权重分10分，实际得分10分。

7、质量达标率：2023年度连云港至宿迁高速公路徐圩至灌云段项目符合建设质量要求。该指标权重分10分，实际得分10分。

8、完成及时率：2023年度连云港至宿迁高速公路徐圩至灌云段项目按规定时间完成进度。该指标权重分10分，实际得分10分。

9、经济效益：根据资金平衡测算报告，连云港至宿迁高速公路徐圩至灌云段项目在项目存续期内，累计车辆通行费收入能覆盖偿还本金支出，项目累计预期收入和融资能达到平衡。该指标权重分10分，实际得分10分。

10、社会效益：连云港至宿迁高速公路徐圩至灌云段项目实施期间，施工时间安排合理，对周边居民正常生活影响较小。该指标权重分10分，实际得分10分。

11、生态效益：连云港至宿迁高速公路徐圩至灌云段项目交通建设符合生态环评要求，完成环评手续、落实环境保护措施。该指标权重分5分，实际得分5分。

12、可持续发展：连云港至宿迁高速公路徐圩至灌云段项目适应未来一定时期内交通需求，对于加快推动城市区域融合发展具有重要意义。该指标权重分5分，实际得分5分。

13、服务对象满意度：连云港至宿迁高速公路徐圩至灌云段项目实施后，群众满意度为100%。该指标权重分5分，实际得分5分。

（三）评价工作情况

连云港至宿迁高速公路徐圩至灌云段项目概算总投资90.61亿元，资本金为54.36亿元，占总投资的60%。其中：拟计划发行地方政府专项债券解决1.89亿元项目资本金。目前，已于2023年度取得1.89亿元地方政府专项债券资金并全部使用完毕。

（四）绩效评价结论

经自我评价，连云港至宿迁高速公路徐圩至灌云段项目得分为100分，评价等级为优秀。

三、项目绩效

建设严格执行国家基本建设程序，构建规范全面的工程建设管理制度体系，落实项目法人制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，工作人员按照现场管理工作需求遵循精简、高效的原则配备不新增编制；财务实行独立核算，专户管理项目

资金，资金支付的申请、审核、审批和执行等环节的财务审核审批权限和职责通过制度予以明确，保证建设资金专款专用；严格落实工程审计制度，对项目开展全过程的跟踪审计，充分发挥审计监督作用，及时发现过程中存在的问题并加以整改，有效控制工程造价，对工程质量、进度、投资进行全方位管控；招标方案经集体审议确定；以加强对工程项目建设关键环节、重点岗位的监督为核心，建立健全廉洁风险综合防控体系，坚持标本兼治、综合治理，教育与惩防并举、注重预防的方针，进一步落实党风廉政建设责任，在建设中强化合同管理、设计管理、工程现场管理、监理和质量控制，确保内控措施全覆盖。

四、存在问题

无。

五、有关建议

无。

六、相关信息

详见江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表。